



COMUNE DI SCIACCA

Provincia di Agrigento Tel. 0925/20111 - Fax 0925/82946

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.43 del PO FEAMP 2014-2020
PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA DELL'ASTA
ART. 43 - REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

Progetto denominato:
*RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO ITTICO DI SCIACCA E FORNITURA SISTEMI
AUTOMATIZZATI ED INFORMATICI PER LA VENDITA ALL'ASTA DEI PRODOTTI ITTICI*

TAV. N° 4.9

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

VISTO: IL R.U.P.

IL DIRIGENTE 6° SETTORE
Arch. Aldo MISURACA

VISTO: IL Progettista

IL SINDACO

(Avv. Francesca Valenti)

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale*	data Finale*
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	03/04/2018	05/04/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	6	8	06/04/2018	13/04/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	3	5	13/04/2018	17/04/2018
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	10	15	16/04/2018	30/04/2018
Rimozione di impianti	1	E	5	7	02/05/2018	08/05/2018
Rimozione di pavimenti interni	1	E	10	14	08/05/2018	21/05/2018
Rimozione di serramenti esterni	1	E	10	12	14/05/2018	25/05/2018
Rimozione di serramenti interni	1	E	10	12	21/05/2018	01/06/2018
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	20	26	04/06/2018	29/06/2018
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	10	12	02/07/2018	13/07/2018
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	10	12	02/07/2018	13/07/2018
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	9	13	12/07/2018	24/07/2018
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	22	31	25/07/2018	24/08/2018
Posa di serramenti esterni	1	E	12	16	16/08/2018	31/08/2018
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	7	9	12/07/2018	20/07/2018
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	15	19	23/07/2018	10/08/2018
Posa di pavimenti per interni	1	E	10	12	03/09/2018	14/09/2018
Posa di rivestimenti interni	1	E	5	5	17/09/2018	21/09/2018
Posa di serramenti interni	1	E	3	5	20/09/2018	24/09/2018
Realizzazione di divisori interni	1	E	8	10	10/09/2018	19/09/2018
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	13	17	26/09/2018	12/10/2018
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	13	17	26/09/2018	12/10/2018
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	23/10/2018	26/10/2018
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	1	E	10	12	02/07/2018	13/07/2018
	1	E	6	8	15/10/2018	22/10/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

*: Le date si intendono a titolo di esempio

