

III Commissione Consiliare Permanente

LL.PP. URBANISTICA

VERBALE N.19

Il giorno 15 del mese di Dicembre dell'anno 2022, alle ore 09:30, presso gli uffici di Presidenza nella sala "viola" del Comune di Sciacca, si è riunita la III Commissione Permanente "LL.PP. ed Urbanistica", giusta convocazione prot. nr 731/pres del 12.12.2022.

Alle ore 09:30 risultano presenti i consiglieri: Bivona Ignazio che assume la presidenza, Curreri Alessandro, Maglienti Lorenzo e Paolo Mandracchia.

La Commissione si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Stato della procedura Ponte Cansalamone;**
- 2) Stato della procedura intervento area portuale Banchina san Paolo;**
- 3) Stato della procedura ponticello Via Ghezzi;**
- 4) Intervento fognario zona Foggia – San Marco;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti l'ing. Gianluca Fisco (vice Sindaco) e l'ing. Salvatore Gioia dirigente del IV settore.

Viene chiamato il primo punto all'ordine del giorno il Vice Sindaco il quale rassegna come la fase di progettazione esecutiva risulti essere completata, il progetto è in fase di validazione. Dalla progettazione è emerso che i costi necessari per coprire sia la fase della progettazione che quella della esecuzione sono più alti rispetto al finanziamento a suo tempo concesso. L'Amministrazione ha contattato il Commissario per l'emergenza dott. Croce che ha dato rassicurazioni sulla possibilità di dare copertura finanziaria.

Viene chiamato il secondo punto all'ordine del giorno, i lavori sono in fase di realizzazione, allo stato si sta verificando la possibilità di un intervento sulla viabilità volendo garantire una zona pedonale più ampia. Si vuole intervenire altresì su una modifica relativa al muretto di perimetrazione dell'area portuale al fine di garantire un accesso dalla viabilità, oggi non previsto. L'Amministrazione vuole proporre una modifica della illuminazione nel senso di eliminare le torri faro per realizzare una illuminazione artistica.



Viene chiamato il terzo punto all'ordine del giorno, i lavori ad oggi non sono stati iniziati per la necessità di definire l'acquisizione dei nulla osta relativi alla presenza di condotte che attraversano il ponticello, allo stato sono stati acquisiti tutti N.O. si attende l'intervento della Telefoni di Stato che gestisce linee di particolare rilievo, i costi per detto intervento sono a carico del comune che li ha già versati. Si ritiene che i lavori di sistemazione del ponte possano essere iniziati nel mese di gennaio 2023.


Viene chiamato il quarto punto all'ordine del giorno i lavori stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma, vi è stata qualche difficoltà nella gestione dei passaggi nelle viabilità delle lottizzazioni, problematiche superate.

Il Consigliere Maglienti coglie l'occasione per chiedere lo stato delle procedure relative ad interventi sulla rete idrica, viene comunicato che è stata definita la progettazione ed è in corso la validazione del progetto, l'intervento è di circa 40.000.000,00 di euro.

Il Vice sindaco anticipa alla Commissione che a giorni perverrà una delibera relativa ad una variazione del Piano triennale dell' OO.PP, funzionale alla delibera di variazione di bilancio già approvata dal consiglio Comunale, resa necessaria dall'inserimento di un progetto per la realizzazione di una scuola

Alle ore 10:45 vengono chiusi i lavori della Commissione.

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

